

IV/BV/20-304/2025

Informationsvorlage

öffentlich

Sachstandsinformation "Grünes Klassenzimmer"

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltung Ralf Hoffmann	<i>Datum</i> 27.05.2025 <i>Antragsteller:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Elmenhorst/Lichtenhagen (Kenntnisnahme)	05.06.2025	Ö

Sachverhalt

Die Unterlagen für das „Grüne Klassenzimmer“ liegen bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises zur Genehmigung. Es fehlt noch das Brandschutzkonzept, deren Erstellung Bestandteil des Gesamtauftrages an die Fa. tetris Modulbau ist. Nach Rücksprache mit der Fa. tetris Modulbau hat das Ingenieurbüro oemig + stark aus Kiel den Auftrag für das Brandschutzkonzept. Das Konzept ist derzeit noch in Arbeit und ein Termin zur Fertigstellung konnte nicht benannt werden.

Notwendige Erschließungsarbeiten (Wasser, Abwasser, Strom) könnten schon vorab erfolgen, da eine Ablehnung des Bauantrages unwahrscheinlich ist.

Fundamentarbeiten sind noch nicht durchzuführen, da diese einen Baubeginn darstellen. Die Einholung eines Angebotes für die Herstellung der Fundamente ist aber möglich. Die notwendigen Unterlagen (Schalungsplan, Bewehrungsplan) können zur Verfügung gestellt werden. Bei einem Angebot unter 10.000 Euro netto wäre auch eine Direktvergabe möglich.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

Keine